

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		11000024T000002784463-北京艺术博物馆部分文物库房环境提升						
主管部门及代码		048-北京市文物局			实施单位	048019-北京艺术博物馆		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值 (10分)	执行率(C/B)	得分
		年度资金总额：	90.760000	90.760000	89.508000	10.00	98.62%	9.86
		其中:当年财政拨款	90.760000	90.760000	89.508000	10.00	98.62%	9.86
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照新时代文物工作提出的“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”22字方针，依据国家文物局制定及出版的《博物馆设计规范》、《博物馆藏品保存环境试行规范》和北京艺术博物馆十四五规划，逐步改善文物库房环境，不断提高可移动文物预防性保护能力，通过改善文物库房的环境能够使文物在储藏过程中得到很好的保护，可以减缓或抑制文物因温湿度波动、有害气体、有害生物等造成的虫蛀、糟朽、开裂，有效地减缓文物的老化和劣化速度。确保文物“恒温、恒湿、洁净、安全”储藏，实现文物的活化利用。				1、为全面改善库房内文物的储藏环境，完成库区东、西配殿及东转角房350平米环境提升工作，恒温恒湿空调机组3台，东、西配殿及东转角房各一台2、为文物库房配置基础储藏设施14个文物柜架，便于馆内对文物的取放与规整。3、按东、西配殿及东转角房库房体积分置节能型气体净化模块共计910盒。4、为馆内增加1台便携式甲醛检测仪，以实现对库房文物保存环境质量的感知和反馈，以检测数据为依据，来更好的调控和管理文物库房内的环境状态，为文物建立适宜的存储空间。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥12套	14套	7.00	7.00	
			设备更新改造数量	≥18套	14套	8.00	6.22	偏差原因分析：文物柜架的尺寸变更导致数量减少。 改进措施：以后加强项目前期调查
		质量指标	设备验收率	100%	100%	5.00	5.00	
			工程竣工率	100%	100%	5.00	5.00	
			验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	项目总结/验收阶段	≤10月	12月	2.00	1.80	偏差原因分析：因招标时间、合同签订时间较晚，导致项目进度滞后。 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
			4月前完成项目立项	≤4月	3月	1.00	1.00	
			项目实施阶段	≤2024.5月	6月	2.00	1.80	偏差原因分析：因招标时间、合同签订时间较晚，导致项目进度滞后； 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
			12月前完成项目总结/验收	≤12月	12月	2.00	2.00	
			项目立项阶段	≤4月	3月	1.00	1.00	
			5月前开始项目实施	≤5月	6月	2.00	1.80	偏差原因分析：因招标时间、合同签订时间较晚，导致项目进度滞后。 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估。
	成本指标	经济成本指标	910盒气体净化模块	≤7.28万元	7.28万元	2.00	2.00	
			3台恒温恒湿空调机组	≤67.842万元	67.842万元	5.00	5.00	
			14组文物储藏专用柜架定制	≤14.88万元	14.88万元	2.00	2.00	
			项目总预算	≤90.76万元	89.508万元	10.00	10.00	因履行政府采购程度，投标报价低于预算金额，节约资金1.252万元。
			1台文物保存环境专用便携式甲醛检测仪	≤0.758万元	0.758万元	1.00	1.00	
	效益指标	社会效益指标	文物保护促进度	≥90%	90%	5.00	4.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分； 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
			提高群众文物保护意识	得到提升	群众文物保护意识得到提升	5.00	4.00	偏差原因分析：相应支撑材料不够充分； 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作。
		可持续影响指标	提升文物预防性保护水平	≥5年	5年	5.00	5.00	
			设备使用年限	≥6期	6期	5.00	5.00	

	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众文物保护意识	≥95%	95%	2.00	1.40	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分； 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
			使用人员满意度	≥95%	95%	2.00	2.00	
			提升社会公众对文物保护的满意度	≥95%	95%	2.00	1.40	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分； 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
			降低社会公众投诉率	≤95%	95%	2.00	1.40	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分； 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
			消除管理人员对文物本体安全隐患率	≥95%	95%	2.00	1.40	偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分； 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料。
			总分：			100.00	93.08	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。